



“7º ENCONTRO”
MISSÃO MUNICIPALISTA DA FEDERAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO
GRANDE DO SUL - FAMURS

BR – 290



DUPLICAÇÃO BR- 290

LOTE 01 – Contrato 139/2014 – DUPLICAÇÃO
CONSÓRCIO BCM – Bolognesi/Conterra/Magna

LOCALIZAÇÃO: ELDORADO DO SUL A ARROIO DOS RATOS – km 112,30 ao km 142,00
– 29,70 km

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO.

SITUAÇÃO: PARALISADO.

A EMPRESA PARA RETOMAR O CONTRATO, DEVERÁ APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO ATÉ FEVEREIRO DE 2024



VALOR APLICADO: R\$ 27.990.985,95 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 16,57% (PI+R)

LOTE 02 – Contrato 1070/2013 - DUPLICAÇÃO
CONSÓRCIO TB - ECB – ETEL – Toniolo Busnello/EC Brasil/ÉTEL

LOCALIZAÇÃO: ARROIO DOS RATOS A BUTIÁ – km 142,00 ao km 172,08 – 30,08 km

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO.

SITUAÇÃO: PARALISADO.

A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE EM BRASÍLIA PARA A RETOMADA DO CONTRATO



VALOR APLICADO: R\$ 20.997.698,42 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 9,87% (PI+R)

LOTE 03 – Contrato 217/2014 - DUPLICAÇÃO
CONSÓRCIO TB - ECB – ETEL – Toniolo Busnello/EC Brasil/ETEL

LOCALIZAÇÃO: BUTIÁ A MINAS DO LEÃO – km 172,08 ao km 199,03 – 26,95 km

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO



VALOR APLICADO: R\$ 36.679.681,57 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 14,16% (PI+R)

LOTE 04 – Contrato 1126/2013 - DUPLICAÇÃO
CONSÓRCIO TB - ECB – ETEL – Toniolo Busnello/EC Brasil/ÉTEL

LOCALIZAÇÃO: MINAS DO LEÃO A PANTANO – km 199,03 ao km 228,00 – 28,97 km

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS DE MELHORIA DE CAPACIDADE DA BR-290/RS, INCLUINDO A DUPLICAÇÃO.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO

PREVISÃO DE ENTREGA DA TRAVESSIA URBANA DE PANTANO, AO TRÂNSITO, EM ABRIL DE 2024.



VALOR APLICADO: R\$ 135.861.100,35 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 48,77% (PI+R)



MANUTENÇÃO BR- 290

PATO – Contrato 877/2019 - MANUTENÇÃO CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S A

LOCALIZAÇÃO: ELDORADO DO SUL A CAÇAPAVA DO SUL (ENTR. BR-153) – km 112,30 ao km 317,30 – 205,00 km

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) NA BR-290/RS, SEGMENTO KM 112,30 AO KM 317,30.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.



VALOR APLICADO: R\$ 81.722.250,81 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 79,75% (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2021: R\$ 12.789.353,42 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2022: R\$ 10.339.906,66 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2023: R\$ 34.578.414,21 (PI+R)

CREMA – Contrato 599/2023 – RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO

CONSÓRCIO LCM/PAVOTEC/ENÉCON

LOCALIZAÇÃO: ENTR. BR-153 (CAÇAPAVA DO SUL) A SÃO GABRIEL – km 317,30 ao km 412,90 – 95,60 km

OBJETO: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS BR-290/RS E BR-392/RS DO PROGRAMA CREMA - 2ª ETAPA.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.

FOI DADA A ORDEM DE INÍCIO DIA **13/11/2023**, ONDE FOI INCLUÍDA A REABILITAÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO BOSSOROCA, QUE JÁ ESTÁ EM OBRA.

ALÉM DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA, O CONTRATO PREVÊ MELHORIAS NAS INTERSEÇÕES DE ACESSO A VILA NOVA DO SUL E A SANTA MARGARIDA DO SUL



VALOR APLICADO: R\$ 2.043.507,17 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 0,84% (PI+R) - Projetos

PATO – Contrato 871/2019 - MANUTENÇÃO

ICCILA - IND.COM. E CONST.IBAGE LTDA

LOCALIZAÇÃO: SÃO GABRIEL A ALEGRETE – km 412,90 ao km 574,40 – 161,50 km

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) NA BR-290/RS, SEGMENTO KM 412,90 AO KM 574,40.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.



VALOR APLICADO: R\$ 36.569.057,04 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 51,86% (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2021: R\$ 5.199.194,94 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2022: R\$ 6.632.539,21 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2023: R\$ 16.324.408,00 (PI+R)

PATO – Contrato 872/2019 - MANUTENÇÃO

ICCILA - IND.COM. E CONST.IBAGE LTDA

LOCALIZAÇÃO: ALEGRETE A URUGUAIANA – km 574,00 ao km 726,00 / km 0,00 ao km 2,80 km – 154,40 km

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (PATO) NA BR-290/RS, SEGMENTO KM 574,40 AO KM 726,00 E KM 0,00 AO KM 2,80.

SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO.



VALOR APLICADO: R\$ 39.530.754,73 (PI+R)

PORCENTAGEM EXECUTADA: 57,04% (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2021: R\$ 6.842.327,86 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2022: R\$ 7.627.361,14 (PI+R)

VALOR APLICADO EM 2023: R\$ 17.903.386,64 (PI+R)

CREMAS – Contratos de Conservação, Restauração e Manutenção

km 112,30 ao km 317,30

km 412,90 ao km 726,00

SITUAÇÃO: FASE DE LEVANTAMENTOS

PROJETOS DEVEM FICAR PRONTOS ATÉ O FINAL DE 2024

LICITAÇÃO PREVISTA PARA 2025



OBRIGADO