Avançar

AÇÕES E INVESTIMENTOS DO GOVERNO GAÚCHO

INVESTIMENTOS DO ESTADO NO PLANO DE OBRAS DO DAER

R$ 1,6 BILHÃO

EM 2021 e 2022 | ETAPAS 1 E 2

Investimento superior ao realizado em obras e manutenção de rodovias estaduais **nos últimos 8 anos** somados (2013-2020)

PLANO DE OBRAS | Etapas 1* e 2

R$ 1,6 bilhão

EM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL ATÉ **2022**

- **205 km** em 28 Acessos Municipais
- **216 km** em 22 Ligações Regionais
- **3.244 km** em 149 obras de Recuperações de Rodovias
- **44 convênios** com municípios para obras diversas

INVESTIMENTOS EM 3.665 KM

* Revisada.

ACESSOS MUNICIPAIS

ACESSOS MUNICIPAIS

62

Total de acessos municipais não pavimentados em dez/2018

11

acessos municipais entregues em 2019 e 2020

- Boqueirão do Leão
- Caraá
- Carlos Gomes
- Guabiju
- Muliterno
- Santo Antônio do Palma
- São José do Hortêncio
- Cerro Largo
- Sertão Santana
- Sério
- Ubiretama

28

acessos municipais com previsão de obras no Plano de Obras 2021-2022

20

acessos municipais com previsão de projetos atualizados no Plano de Obras 2021-2022

ACESSOS MUNICIPAIS

28

acessos municipais com previsão de obras no Plano de Obras 2021-2022

1 entregue em **2021**

- Itacurubi, na ERS-541

27 Com obras em **2022**

- Cerrito, na ERS-706*
- Coqueiro Baixo, na ERS-425*
- Lagoa Bonita do Sul, na ERS-400*
- Rolador, na ERS-165*
- Capão Bonito do Sul, na ERS-461
- Montauri, na ERS-447
- Pinheirinho do Vale, na ERS-528
- Ponte Preta, na RSC-480
- Travesseiro, na VRS-811
- Alegria, na ERS-520
- Ametista do Sul, na ERS-591
- Benjamin Constant do Sul, na ERS-487
- Centenário, na ERS-477
- Cruzaltense, na ERS-483
- Mariano Moro, na ERS-426
- Novo Tiradentes, na ERS-325
- Pinhal Grande, na ERS-149
- São José das Missões, na BRS-386
- São Pedro das Missões, na BRS-386
- São José do Inhacorá (OAE), na RSC-472
- Capitão, na ERS-482
- Senador Salgado Filho, na VRS-867*
- Ivorá a São João do Polêsine
- e Acesso a Faxinal do Soturno, na ERS-348
- São Martinho da Serra, na ERS-516
- Cerro Grande do Sul, na ERS-715
- Pedras Altas, na ERS-608
- Pirapó, na ERS-550

* obras com entrega adiadas

ACESSOS MUNICIPAIS

3

acessos municipais obras via convênio

Barra do Rio Azul
Itatiba do Sul
Nova Ramada

20

acessos municipais com previsão de <u>projetos atualizados</u> no Plano de Obras 2021-2022

Amaral Ferrador
Barão do Triunfo
Dois Irmãos das Missões
Engenho Velho
Entre Rios do Sul
Faxinalzinho
Garruchos
Jari
Lagoão
Mariana Pimentel
Monte Alegre dos Campos
Pinhal da Serra
Quatro Irmãos
Quevedos
Santo Expedito do Sul
São Valério do Sul
Sede Nova
Tunas
Tupanci do Sul
União da Serra

PROJETOS

Projetos (sme.rs.gov.br)
Projetos Cronograma (sme.rs.gov.br)

RF	Qtde projetos	OBS.:
RF 1	2	• Acesso Municipal de Barão do Triunfo - empresa Magna (CAT), **previsão de início em maio/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão.** • Acesso Municipal de Mariana Pimentel - empresa Magna (CAT), **previsão de início em maio/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão.**
RF 2	2	• Acesso Municipal de Tunas, na ERS-531 - TP 0022/2022 resultou fracassada, PROA 19/0435-0025478-5 será encaminhado para nova licitação. **Previsão de início em agosto/2022 e conclusão em 2023.** • Projeto de aumento da capacidade da Ligação Regional de Candelária a Sobradinho, na ERS-400 - empresa Incorp vencedora da TP 0022/2021 (PROA 21/0435-0020064-3). Previsão de contratação em mai/22. **Previsão de conclusão em dezembro/2022.**
RF 3	3	• Acesso Municipal de Monte Alegre dos Campos - estudos iniciados pela empresa Enecon (CAT), **previsão de conclusão do projeto em jul/22**. • Acesso Municipal de Pinhal da Serra - estudos iniciados pela empresa Enecon (CAT), **previsão de conclusão do projeto em ago/22.** • Acesso Municipal de União da Serra - estudos da empresa Beck (CAT) iniciam em maio/2022, **previsão de conclusão do projeto em set/22**.
RF 4	–	Não há projeto previsto no Avançar.
RF 5	4	• Acesso municipal de Amaral Ferrador - **Análise de transferência do contrato da obra. Após, realizar reequilíbrio contratual e a obra pode iniciar em até 60 dias.** • Projeto da Ligação Regional de Canguçu - Cancelão - Piratini - empresa Ecoplan vencedora da TP 0018/2021 (PROA 21/1800-0000223-1). Contrato AJ/PE/010/22. Projeto em elaboração. Previsão de entrega do Lote 1 em julho/2022 para aprovar e licitar a obra.
RF 6	–	Não há projeto previsto no Avançar.
RF 7	3	• Acesso Municipal de Garruchos - **Análise de transferência do contrato da obra. Após, realizar reequilíbrio contratual e a obra pode iniciar em até 60 dias** • Acesso Municipal de São Valério do Sul - **Análise de transferência do contrato da obra. Após, realizar reequilíbrio contratual e a obra pode iniciar em até 60 dias** • Acesso Municipal de Sede Nova - estudos iniciados pela empresa Magna (CAT), **previsão de conclusão do projeto em ago/22**.
RF 8	2	• Acesso Municipal de Jari - **Transferência de contrato da obra realizada. Está em processo de reequilíbrio contratual. Início em junho/2022.** • Acesso Municipal de Quevedos - estudos da empresa SD (CAT) iniciam em junho/2022, **previsão de conclusão do projeto em out/22**.
RF 9	8	• Acesso Municipal de Dois Irmãos das Missões - estudos da empresa SD (CAT) iniciam em maio/2022, **previsão de conclusão do projeto em set/22**. • Acesso Municipal de Engenho Velho - estudos da empresa SD (CAT) iniciaram em abril/2022, **previsão de conclusão do projeto em ago/22**. • Acesso Municipal de Entre Rios do Sul - projeto iniciado pela empresa Beck (CAT), previsão de conclusão em jul/22. • Acesso Municipal de Faxinalzinho - projeto iniciado pela empresa Beck (CAT), previsão de conclusão em jul/22. • Acesso Municipal de Lagoão - empresa Magna (CAT), previsão de início em jun/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão. • Acesso Municipal de Quatro Irmãos - empresa Beck (CAT), previsão de início em jul/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão. • Acesso Municipal de Santo Expedito do Sul - empresa Beck (CAT), previsão de início em jun/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão. • Acesso Municipal de Tupanci do Sul - empresa Beck (CAT), previsão de início em jul/22, prazo estimado de 4 meses para conclusão.

LIGAÇÕES REGIONAIS

LIGAÇÕES REGIONAIS

20

ligações regionais - Pavimentação

Obras Complementares da ERS-118*
Rota do Sol- ERS-486 e RSC-453
Serra Grande (Gramado)- Santa Maria do Herval, na ERS-373
Nova Roma - Antônio Prado, na ERS-448
Maçambará - Alegrete, na ERS-566 - Lote 1*
Cerro Largo - Rolador, na ERS-165
Crissiumal – Horizontina, na ERS-305
Iraí – Planalto, na ERS-324
Viamão – Porto Alegre (Lami), na ERS-118*
Cachoeira do Sul - Rio Pardo, na ERS-403
Acesso ao Itaimbezinho, na ERS-427*
Cambará do Sul - São José dos Ausentes, na ERS-020*
Guabiju - Nova Araçá, na ERS-126
Canguçu - km 10, na ERS-265
Duplicação da ERS-734, Travessia Urbana de Rio Grande*
Torquato Severo – Bagé, na RSC-473*
Crissiumal – Padre Gonzales (Três Passos), na ERS-305*
Ibirubá a Santa Bárbara do Sul, na ERS-506
Tupanciretã - Santa Tecla, na RSC-392
Tapejara – Charrua, na ERS-430*

2

ligações regionais – ampliação/restauração

RSC
153: Terceiras Faixas, entre
Tio Hugo a Passo Fundo (11km)*
RSC-101: Restauro entre Palmares do Sul e Tavares

*obras com entrega adiada